




01 封面

02 目录

03 管理人员

0301 重要节点

04 工作完成

05 工作现场

06 人员统计

07 ECC销项

08 图纸深化

09 周计划

10 施工段划分

11 施工段计划

12 协调事宜

百草园城市更新项目

工作周报

汇报单位：北京清尚

2026.5.18

敢為天下先 永遠爭第一

01 封面

02 目录

03 管理人员

0301 重要节点

04 工作完成

05 工作现场

06 人员统计

07 ECC销项

08 图纸深化

09 周计划

10 施工段划分

11 施工段计划

12 协调事宜

目录

1 第一章 组织架构

2 第二章 上周工作

3 第三章 下周计划

4 第四章 工作计划

5 第五章 协调事宜

06 人员统计

12 协调事宜

现场照片

项目重要节点

软装
(清尚)

次要节点

2、 健身房：墙面基层封板
(5.30) 410评审后方案调整；

- 1、大堂：墙柱面饰面板安装、地面石材铺贴 (8.30) 根据石材大板供应情况分楼层分区域施工；
- 2、高管：地面面层施工 (6.30)；
- 3、健身房：运动PVC地板 (8.10)；
- 4、南塔咖啡厅：墙面木饰面安装 (7.30)；
- 5、北塔咖啡厅：天花封板 (8.15) 需根据幕墙封闭时间。

2.2 高管层现场工作

现场照片

现场照片

现场照片

现场照片

现场照片

下問人數

全部人员在场情况

二、上周工作									
青尚		01 封面	02 目录	03 管理人员	0301 重要节点	04 工作完成	05 工作现场	06 人员统计	07 ECC销项
		08 图纸深化		09 周计划					
序号		问题总数		10 施工段划分		11 施工段计划		12 协调事宜	
		未关闭						关闭率	
2.13 ECC销项情况				101		1		9	
								91.82%	

07上周工作ECC

二、上周工作

序	01 封面	02 目录	03 管理人员	0301 重要节点	04 工作完成	05 工作现场	06 人员统计	07 ECC销项	08 图纸深化	09 周计划
					10 施工段划分	11 施工段计划	12 协调事宜			
1	2.14 图纸深化情况				1.25				李 欢	已完成
2					与设计碰1~2号咖啡厅图纸问题。				李 欢	进行中
3					1、负一层二层档口修改方案调整图纸 2、二层立面修改方案调整图纸				乔志广	已完成
4					1、负一层~二层节点图和负一层、二层立面图修改方案调整图纸 2、负一层二层幕墙处理带盒节点调整 3、食堂设计变更事项整理				乔志广	进行中
5					1、对接旋转楼梯图纸 2、岩板弧角及线条打样 3、对接木饰面清单清单				徐诗怡	已完成
6					打样				徐诗怡	进行中
7					3号咖啡厅图纸深化完成已和业主确认签字				李永旺	已完成
8					4号咖啡厅图纸根据设计意见和样板评审意见进行调整。				李永旺	进行中

区域	工作内容		周一	10 施工段划分	11 施工段计划	12 协调事宜	周六	周日	劳动力需求	
			5月18日				5月23日	5月24日		
1	3.1 周工作计划								焊工2人	已到场
2	高管层	高管一二层公区天花造型吊顶	7						木工4人	已到场
3		高管二层公区造型封板	7						木工6人	已到场
4		高管一层房间内地暖施工	7						瓦工3人	已到场
5		高管一层房间内天花封板	5						木工4人	已到场
6		高管备餐间及后勤区域铝扣板吊顶	4						木工2人	已到场
7		高管二层公区地暖区域防水	7						瓦工2人	已到场
8	食堂区	二层天花吊顶及封板	7						木工8人	已到场
9		二层天花照明穿线	7						电工4人	已到场
10		一层天花腻子	7						油工6人	已到场
11		地下室天花吊顶	7						木工30人	已到场
12		地下室天花照明配管	7						电工14人	已到场
13	南塔健身房	南健身房天花吊顶	7						木工2人	已到场
14		墙地面岩板铺贴	7						瓦工8人	已到场
15	南塔咖啡厅	墙面封板	7						木工2人	已到场
16		天花机电布管	7						电工4人	已到场
17		天花吊顶龙骨排布	7						木工8人	已到场
18		墙面钢架焊接	7						焊工2人	已到场
19	北咖啡厅	操作间地面回填	3						瓦工2人	已到场
20		操作间地面JS防水施工	4						防水2人	已到场
21		样板区隔墙龙骨施工	7						木工4人	已到场

01 封面

02 目录

03 管理人员

0301 重要节点

04 工作完成

05 工作现场

06 人员统计

07 ECC销项

08 图纸深化

09 周计划

10 施工段划分

11 施工段计划

12 协调事宜

4.1 食堂区施工段划分图

10下周计划施工段划分-食堂一层

食堂一层

10下周计划施工段划分-食堂二层

食堂二层

10下周计划施工段划分-食堂B1层

食堂B1层

B1层 (2)

[illegible]

5.1 协调事宜

[illegible]